

# 江苏彬彬木业有限公司板式家具生产线项目 竣工环境保护自主验收意见

2022年7月14日，江苏彬彬木业有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》、《江苏彬彬木业有限公司板式家具生产线项目环境影响报告表》及环评审批意见等文件要求，组织召开了板式家具生产线项目竣工环境保护自主验收会。会议成立了验收组：江苏彬彬木业有限公司、中科泰检测（江苏）有限公司（验收检测单位）及邀请的技术专家（名单附后）。

验收组听取了环保设施建设、运行、生产及监测情况的介绍，现场核查了项目建设运营期环保工作落实情况，查阅了建设项目环境保护验收资料，形成以下验收意见：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

江苏彬彬木业有限公司成立于2018年7月，位于兴化市沈伦镇工业集中区沈安路，租用兴化市恒峰新型建材有限公司约3240平方米的闲置厂房，进行板式家具生产。项目建成后，形成年产5万平方米板式家具成品的生产能力。

### （二）建设过程及环保审批情况

2018年8月，公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制《江苏彬彬木业有限公司板式家具生产线项目环境影响报告表》，2018年9月20日通过泰州市行政审批局审批（泰行审批（兴化）〔2018〕20222号）。项目于2018年10月开工建设，2019年1月建成投入生产。

### （三）投资情况

项目实际总投资3000万元，其中环保投资35万元，环保投资占总投资的1.17%。

### （四）验收范围

板式家具生产线项目。

## 二、工程变动情况

项目无重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

#### （一）废水

项目无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后，用作农肥，不外排。

#### （二）废气

项目下料、钻孔、造型、砂光工序产生粉尘废气，经各设备集气装置收集后，进入一套布袋除尘器处理后，通过一根 15m 高排气筒（1#）排放。封边工序产生极少量的有机废气以及未捕集到的废气，通过加强车间通风后，以无组织形式在车间排放。

#### （三）噪声

项目运营期噪声主要来自下料机、六面钻、加工中心、砂光机、封边机等设备运转时产生的噪声，厂方主要选购低噪声设备、合理布局，再经厂房隔声，距离衰减等措施减少对外环境的影响。

#### （四）固废

项目产生的废弃下脚料、木屑及除尘灰为一般工业固废，收集后外售综合处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

### 四、环保设施调试效果

根据项目验收监测报告和中科泰检测（江苏）有限公司出具的验收检测报告[编号：（环）ZKTR-2207-1123]，验收监测期间：

#### （一）废水

项目产生的生活污水经化粪池处理后，用作农肥，不外排。

#### （二）废气

项目有组织废气颗粒物排放浓度及排放速率符合江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准；无组织废气颗粒物排放浓度符合江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准。

#### （三）噪声

项目厂界噪声监测值符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准。

#### （四）固废

项目产生的各类固废均得到有效处置。

### 五、验收结论

项目在实施过程中执行了环保“三同时”制度，基本落实了环境影响报告表及审批意见要求，验收组同意江苏彬彬木业有限公司板式家具生产线项目通过竣工环境保护验收。

#### 六、后续要求

- 1、加强污染防治措施运行管理，确保各类污染物长期稳定达标排放；
- 2、完善验收监测报告表及相关支撑材料，项目通过验收后规范验收档案建设，及时登记公示验收资料。

验收组成员签字：

夏宗林  
李阿华

